



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Silnice II/150 na ulici Tovární v Brodku u Přerova

(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Silnice II/150 na ulici Tovární v Brodku u Přerova

INVESTOR

Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČ: 709 94 234

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523

Kontaktní osoba: Martin Kolář, tel. 778 401 556, e-mail: kolar@ids-olomouc.cz
(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Pavel Mrhálek, tel. 773 775 822, e-mail: mrhalek@nvblne.cz
(realizace dopravního značení)
Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvblne.cz
(projekční činnost)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI II/150

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu obce Brodek u Přerova, okres Přerov v Olomouckém kraji.

Na silnici II/150 zde bude probíhat rekonstrukce železničního podjezdu ev. č. 150-082, a to jak za částečné uzavírky, tak za uzavírky úplné.

V blízkosti řešeného úseku se nachází křížení s místními komunikacemi a se silnicí III/4347. Zastávky autobusu se v řešeném úseku nenachází.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V první části stavby bude rekonstrukce podjezdu probíhat za částečné uzavírky silnice II/150.

Délka pracovního místa cca 100 m. Délka záboru na silnici II/150 max. 130 m. Průjezdová šířka podél záboru min. 2,75 m. Vozidla řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA – CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nenachází zastávky autobusu a autobusová doprava tedy nebude stavbou dotčena.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA – OBJÍZDNÁ TRASA

Vzhledem k pouze částečné uzavírce silnice II/150 nebude vyznačena žádná objízdná trasa.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ve druhé části stavby bude rekonstrukce podjezdu probíhat za úplné uzavírky silnice II/150. Vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa.

Veškeré vyklízeční dopravní značení bude osazeno min. týden před zahájením stavby.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA – CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nenachází zastávky autobusu. Za běžného stavu tímto úsekem autobusová doprava projíždí, a po dobu uzavírky tedy bude využívat navrženou objízdnou trasu.

Podél silnice II/150 je navrženo místo pro otáčení autobusů (viz detail „BUS“).

V obci Citov bude na silnici III/43515 provizorní zastávka, a to v obou směrech jízdy (viz detail „6“).

ÚPLNÁ UZAVÍRKA – OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/150, III/43515 a III/4347. Konkrétně přes obce Rokytnice, Císařov a Citov.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 26. 10. 2021



NVB LINE s.r.o.

Bc. David Zimák